



**18th Transport Sector Coordinating
Committee Meeting**

25-26 April 2019 | Tashkent, Uzbekistan

**18-е заседание Координационного
комитета по транспортному сектору**

25-26 апреля 2019 г. | Ташкент, Узбекистан

Прогресс реализации коридоров ЦАРЭС и план действий на 2020-2030 гг.

МОНГОЛИЯ

Прогресс реализации проектов СТСТ-2020

№ ИП	Коридор	Сектор	Название проекта	Статус	Стоим. проекта (млн. \$)	Источники финансирования	Срок реализации по текущ. сост.	Целев. протяж. (км)	Комп. БДД (для а/д проектов)? Да/нет	Факт завершено (км)		План. заверш. (км)
										Совокуп. до 2018	2019	2020
ИП 1	4a	А/д	Развитие западной региональной а/д (граница КНР в Яранте – Ховд - Углий – Улаанбайшинт)	Завершен	145	Прав. МОН, АБР и КНР	1995–2018	479.4		479.4	-	-
ИП 2	4b	А/д	Развитие региональных а/д (Строительство Алтанбулаг – Улан-Батор – Замын-Ууд)	Завершен	126	АБР, Прав. МОН (31.5) АБР, Прав. МОН (58.8) Корпор. «Вызовы тысячелетия» (65.8) АБР, Прав. МОН (24.1)	1995–2014	434		434	н/п	н/п
ИП 5	4b-с	Аэропорты и ГА	Строительство нового международного а/п в Улан-Баторе	Завершен	591	ЈІСА/Прав. МОН	2008-2018	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п

Прогресс реализации проектов СТСТ-2020

№ ИП	Коридор	Сектор	Название проекта	Статус	Стоим. проекта (млн. \$)	Источники финансирования	Срок реализации и по текущ. сост.	Целев. протяж. (км)	Комп. БДД (для а/д проектов) ? Да/нет	Факт завершено (км)		План. заверш. (км)
										Совокуп. до 2018	2019	2020
ИП 10	4b	А/д	Подъезд. а/д к межд. а/п в Улан-Баторе	Завершен	140	Льготн. кредит ЕХИМ банка Китая	2015-2018	32		32		
ИП 11	4a	А/д	Развитие западн. регион. а/д, Фаза 2 ММФ – аймаги (провинции) Баян Улгий и Ховд	Текущий	120	АБР	2012-2019	189.7		103.9	60	25.8
ИП 12	4b-c	Ж/д	Депо по ремонту ж/д подвижного состава	Запланирован	59	не определ.	2020-2022	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п
ИП 13	4b-c	Ж/д	Центр централизованного управления движением поездов	Запланирован	29	не определ.	2020-2021	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п
ИП 14	4b-c	Ж/д	Железнодорожная пассажирская станция г. Улан-Батор	Запланирован	36	не определ.	20\20-2021	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п
ИП 101	4c	А/д	А/д Ундурхаан (АН32)– Баруун-Урт – Бичигт – Хулудао/Чифэн - Дзиньчжоу	Текущий	268	На основе концессии (120)/ Прав. МОН (12.6+36.9)	2014–2022	495		223	50	100



Прогресс реализации проектов СТСТ-2020

ИП12, ИП13, ИП14

Депо по ремонту подвижного состава

Центр централизованного управления движением поездов

Железнодорожная пассажирская станция г. Улан-Батор

ЗАПЛАНИРОВАНЫ

ИП11

ИП1

ИП2

ИП 10

ИП10 1

ИП2

ИП11

Проект по строительству 189,7- км асфальтированной а/д финансируется ПМОН и АБР, выполнено 72,5 % и будет завершен к 2020 г.

ИП1

Развитие западных региональных а/д (граница КНР в Яранте – Ховд - Углий – Улаанбайшинт) завершен

ИП2
Развитие региональных а/д (Строительство Алтанбулаг – Улан-Батор – Замын-Ууд) завершен

ИП 10

ИП 10
Подъездная автодорога к межд. аэропорту в Улан-Баторе завершен

ИП 5

ИП 5
Строительство нового международного аэропорта в Улан-Баторе. Строительные работы завершены. Будет открыт в 2019 г.

ИП101

ИП101
272-км дорога Баруун-Бичигт включена в список концессий. Тип ПСЭП/ДВОТ. В настоящий момент, тендерный процесс продолжается и составлен короткий список.

— Завершенные проекты по строительству а/д

— Текущие проекты по строительству а/д



Национальные приоритетные действия на 2020-2030 гг.

• Автодороги

Название проекта	Срок реализации	Предв. стоимость (млн. \$)
Проект развития и содержания региональных а/д, Фазы I и II (работы по реконструкции и расширению дороги Алтанбулаг-Улан-Батор-Замын-Ууд ЦАРЭС 4b)	2018-2021	120.0
Проект развития и содержания региональных а/д, Фаза III (работы по реконструкции и расширению дороги Алтанбулаг-Улан-Батор-Замын-Ууд ЦАРЭС 4b)	2021-2024	120.0
<u>Программа инвестиций в западные региональные а/д</u> , Транш 2: (Ховд-Улгий-Улаанбабйшинт)	2015-2020 /текущий/	58 .0
Строительные работы по 272-км асф. а/д Баруун-Урт-Бичигт (ИП101) Часть коридора 4С (Улан-Батор - Ундурхан - Баруун-Урт - Бичигт - Хулудао / Чифэн - Цзиньчжоу)	2019-2022	120.0
Передовые и интеллектуальные технологии (управление движением, весом, габаритами, выбросами, интенсивностью движения и экстренная мобильная сеть SOS) будут установлены на 997 километрах дороги Замын-Ууд-Улан-Батор-Алтанбулаг	2020	4.5

• Железные дороги

Название проекта	Срок реализации	Предв. стоимость (млн. \$)
Предприятие по производству грузовых вагонов в Саиншанде, провинция Дорно Гоби	С 2020 г.	61.0
Новые железные дороги в Южной Монголии	С 2020 г.	5000.0
«Государственная политика по железнодорожному транспорту» принята в 2010 году Государственным великим хуралом (Парламентом Монголии)	С 2020 г.	5000.0



Национальные приоритетные действия на 2020-2030 гг.

- Нелинейные проекты
 - Аэропорты, логистические центры

Название проекта	Срок реализации	Предв. стоимость (млн. \$)
Логистические центры в провинциях Баян-Улгий, Ховд, Дархан-Уул в Монголии	2020-2026	150.0
Модернизация аэропорта Ховд провинции Ховд до запасного аэропорта в Западном регионе	2019-2022	150.0
Модернизация аэропорта Цагаанделии в провинции Увс до запасного аэропорта в Западном регионе	2020-2025	20.0

- Политика, институциональные реформы

Название проекта	Срок реализации	Предв. стоимость (млн. \$)
ТП для развития потенциала интегрированной транспортной системы	2020	1.0
ТП для развития потенциала Международной системы «зеленой карты»	2021	1.0

- Развитие потенциала

Название проекта	Срок реализации	Предв. стоимость (млн. \$)
ТП для подготовки проекта по развитию и содержанию региональных а/д, Фаза III (Алтанбулаг-Улан-Батор-Замын-Ууд)	2019-2021	1.0
ТП помощь для развития потенциала в области управления активами и содержания дорог	2019-2023	0.7
ТП для развития потенциала для улучшения национальной дорожной сети	2020-2023	0.7
ТП для развития потенциала для более безопасных автодорог	2020-2021	0.5
ТП для развития потенциала для гармонизации стандартов дорожных знаков, обозначений и услуг в странах ЦАРЭС	2023-2025	1.0
ТП для развития потенциала по аудиту безопасности а/д	2020	1.0
ТП помощь для ТЭО ж/д Централизованного центра управления движением	с 2020 г.	0.5
ТЭО и детальный проект для ж/д Богдхан	с 2020 г.	1.5

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ